









SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Programa de ejecución de la obra, calendarizado y desglosado.

Origen del recurso: Recursos Fiscales

Nombre de la obra: Remodelación Integral de Baños Públicos Zocato 1

Localidad: Acapulco, Gro

Table with columns: Fecha programada, de inicio, terminación. Values: 02 09 2019, 16 09 2019

Table with columns: Fecha real, de inicio, terminación. Values: 02 09 2019, 16 09 2019

Formato OP-6

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Main project schedule table with columns: Clave, Partida/Subpartida/Concepto, Coste, Ponderación respecto al presupuesto base, Unidad, Cantidad, Semana 1, Semana 2, Semana 3. Includes rows for demolition, electrical, and plumbing work.

Administrative stamps and logos including 'COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS', 'DIRECCIÓN GENERAL', and 'CONTRALORIA INTERNA' with the DIF Acapulco logo.



